

জেলায় নাম: দিনাজপুর।

উপজেলায় নাম: ফুলবাড়ী।

মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা : ১০৯

UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় সংখ্যা : ৩৫টি


প্রায় : ৮,০০,০০০/- ( ৮ লক্ষ )

বিবরণ :

ক্র. নং	কার্যবিল (বায়ের খাত)	প্রাকল্পন		অর্থায়ন		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ইউনিট (বায়ের)	প্রাকল্পিত নং (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বায়ের)	বায় (টাকায়)	
০১	ডোমেইন ক্রয় হোস্টিং ক্রয় ওয়েব সাইট ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট সি.সি ক্যামেরা স্থাপন।	উপজেলা শিক্ষা অফিস ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।	১,০০,০০০/-	উপজেলা শিক্ষা অফিস ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।	১,০০,০০০/-	১০০% কাজ সম্পন্ন
০২	আইসিটি কক্ষ সজ্জিত করণ	দাদুল সরাবি	২০,০০০.০০	দাদুল সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
০৩	মাঠের পানি নিষ্কাশন	সিদ্ধিখী সরাবি	২০,০০০.০০	সিদ্ধিখী সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
০৪	মাঠের মাটি ভরাট	নবীয়াস সরাবি	২০,০০০.০০	নবীয়াস সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
০৫	মাঠের মাটি ভরাট	মল্লপিয়া সরাবি	২০,০০০.০০	মল্লপিয়া সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
০৬	সৌচাগার মেঝেমত	শ্রীকৃষ্ণপুর সরাবি	২০,০০০.০০	শ্রীকৃষ্ণপুর সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
০৭	সৌচাগার মেঝেমত	মইচাঙ্গা সরাবি	২০,০০০.০০	মইচাঙ্গা সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
০৮	মাঠের মাটি ভরাট	পুখুরী কাচারীপাড়া সরাবি	২০,০০০.০০	পুখুরী কাচারীপাড়া সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
০৯	মাঠের মাটি ভরাট	তেলিপাড়া সরাবি	২০,০০০.০০	তেলিপাড়া সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
১০	আইসিটি কক্ষ সজ্জিত করণ	বেতসিখী সরাবি	২০,০০০.০০	বেতসিখী সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
১১	অসবাব পত্র মেঝেমত	চকিয়াপাড়া সরাবি	২০,০০০.০০	চকিয়াপাড়া সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
১২	মাঠের মাটি ভরাট	চৌরাইট সরাবি	২০,০০০.০০	চৌরাইট সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
১৩	আইসিটি কক্ষ সজ্জিত করণ	চিন্তামন সরাবি	২০,০০০.০০	চিন্তামন সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
১৪	বেঞ্চ মেঝেমত	মহেশপুর সরাবি	২০,০০০.০০	মহেশপুর সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
১৫	বেঞ্চ মেঝেমত	পলিশিবনগর সরাবি	২০,০০০.০০	পলিশিবনগর সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
১৬	মাঠের মাটি ভরাট	চকচকা সরাবি	২০,০০০.০০	চকচকা সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
১৭	ড্রেন নির্মাণ	পূর্ব রামচন্দ্রপুর সরাবি	২০,০০০.০০	পূর্ব রামচন্দ্রপুর সরাবি	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
১৮	গেট মেঝেমত	রাজারামপুর সরাবি	২০,০০০.০০	রাজারামপুর	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন

				সহায়		
১৯	মাঠের মাটি ভরাট	শিবনগর সহায়	২০,০০০.০০	শিবনগর সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
২০	গ্রীল নির্মাণ	ফুলবাড়ী সহায়	২০,০০০.০০	ফুলবাড়ী সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
২১	বেঞ্চ মেয়ামত	বাগড়া সহায়	২০,০০০.০০	বাগড়া সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
২২	সরঞ্জামালা মেয়ামত	চকবির সহায়	২০,০০০.০০	চকবির সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
২৩	মাঠের মাটি ভরাট	উত্তর চকবির সহায়	২০,০০০.০০	উত্তর চকবির সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
২৪	বেঞ্চ সরঞ্জামালা মেয়ামত	জাফরপুর সহায়	২০,০০০.০০	জাফরপুর সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
২৫	মাঠের মাটি ভরাট	সমশের নগর সহায়	২০,০০০.০০	সমশের নগর সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
২৬	আসবাব পর মেয়ামত	হালামটি রাইফেলস সহায়	২০,০০০.০০	হালামটি রাইফেলস সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
২৭	মানিমেডিয়া প্রাসঙ্গিক সজ্জিত করণ	বারাই আদর্শ সহায়	২০,০০০.০০	বারাই আদর্শ সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
২৮	মাঠের মাটি ভরাট	জঙ্গামী উত্তরপাড়া সহায়	২০,০০০.০০	জঙ্গামী উত্তরপাড়া সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
২৯	আসবাব পর মেয়ামত	জঙ্গামী সহায়	২০,০০০.০০	জঙ্গামী সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
৩০	বেঞ্চ ও সরঞ্জামালা মেয়ামত	খাজাপুর সহায়	২০,০০০.০০	খাজাপুর সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
৩১	ভবন তঃ ও মাঠ ভরাট	বড়নিখী সহায়	২০,০০০.০০	বড়নিখী সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
৩২	মাঠের পানি নিষ্কাশন, আসবাব পর মেয়ামত	চোকুল সহায়	২০,০০০.০০	চোকুল সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
৩৩	জিআই ভাঙের বেইনি (মাঠ)	বাসুদেবপুর সহায়	২০,০০০.০০	বাসুদেবপুর সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
৩৪	মানিমেডিয়া প্রাসঙ্গিক সজ্জিত করণ	আলাদীপুর সহায়	২০,০০০.০০	আলাদীপুর সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
৩৫	মাঠ ভরাট	জগন্নাথপুর সহায়	২০,০০০.০০	জগন্নাথপুর সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন
৩৬	বেঞ্চ ও সরঞ্জামালা মেয়ামত	রাজখড়া সহায়	২০,০০০.০০	রাজখড়া সহায়	২০,০০০.০০	১০০% কাজ সম্পন্ন

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য: প্রতিটি ইউনিটে বরাদ্দকৃত অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করা হয়েছে এবং শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

  
 29.06.22  
 উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
 উপজেলা: ফুলবাড়ী।  
 জেলা: দিনাজপুর।



Bangladesh




উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)  
উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম : কুড়িগ্রাম  
উপজেলার নাম : রৌমারী  
UPEP এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিদ্যালয় সংখ্যা : ৭টি  
মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ : ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ টাকা)  
অর্থবছর : ২০১৯-২০২০  
বিবরণ :

ক্র. নং	কার্যবাহিনীর নাম	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা (ইউনিট/বাস্তব)	প্রাকল্পিত মূল্য (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা (ইউনিট/বাস্তব)	মূল্য(টাকায়)	
১	হাঁসের সরঞ্জাম ও জানোলা, আলমিরা মেরামত, বেঞ্চ তৈরী ও মেরামত, টিউবয়েল ক্রয়, টেবিল ও চেয়ার তৈরী ও মেরামত, মাটি ভরাট ও পাইপ ওয়াল তৈরী।	৭ টি	৮,০০,০০০/-	৭ টি	৮,০০,০০০/-	

প্রাপক,  
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার  
কুড়িগ্রাম।

  
মেজর নজরুল ইসলাম  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার(চাঃদাঃ)  
রৌমারী, কুড়িগ্রাম।

বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (ইউপেপ)

উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলায় নাম	:	গাইবান্ধা
উপজেলার নাম	:	ফুলছড়ি
মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	:	১২৯
UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বি	:	৩৬
মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ	:	৭৩,৬০,০০০/-
অর্থ বছর	:	২০১৯-২০
বিবেক	:	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (বায়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাকল্পিত মর (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা / ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১	উপজেলা শিক্ষা অফিস ( অফিস মেরামত, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক ব্যয়)	১	৯৮,০০০.০০	১	৯৮০০০.০০	
২	৩৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম ও স্কুল মেরামত)	৩৬	৭০২,০০০.০০	৩৬	৭০২০০০.০০	
			৮০০,০০০.০০	-	৮০০০০০.০০	

কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য  
শতরূপ কাজ সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন  
হয়েছে।

অতিরিক্ত উপা মহা

  
(এস এম কামরুল হোসাইন)  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার (জাঃ)  
ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

## উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)

উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

জেলা নাম: জয়পুরহাট।

উপজেলার নাম: জয়পুরহাট সদর।

মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা: ১০৫ টি সপ্রাধি।

UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় সংখ্যাঃ ৪২ টি সপ্রাধি।

প্রাপ্ত বরাদ্দ: ৮০০০০০/-

বিবরণ:

ক্রমং	কার্যাবলি (ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয়ের সংখ্যা/ইউনিট (বাস্তব)	প্রাকল্পিত দর(টাকায়)	বিদ্যালয়ের সংখ্যা/ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয়(টাকায়)	
১	১০ জোড়া করে বেঞ্চ সরবরাহ	৪	$৩০০০ \times ১০ \times ৪$ = ১২০০০০	৪	১২০০০০/-	
২	০৫ জোড়া করে বেঞ্চ সরবরাহ	৬	$৩০০০ \times ৫ \times ৬$ = ৯০০০০	৬	৯০০০০/-	
৩	১ টি করে বড় বিন সরবরাহ	২০	৩৮০০০	২০	৩৮০০০/-	
	বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামত (টিন, এঙ্গেল) সরবরাহ।	৬	৪৫০০০	৬	৪৫০০০/-	প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ক্রয়
৪	বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামত (পানির পাইপ, বেসিন, ট্যাপ, ) সরবরাহ।	৬	৪৫০০০	৬	৪৫০০০/-	প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ক্রয়
৫	বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামত (সিমেন্ট, বালি, ইট) সরবরাহ।	৫	১২৫০০০	৫	১২৫০০০/-	প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ক্রয়
৬	বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামত (ফ্যান, ক্যাবল, সুইচ, সুইচ বোর্ড) সরবরাহ।	৫	৫০০০০	৫	৫০০০০/-	প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ক্রয়
৭	ছইল চেয়ার সরবরাহ	৬	$৬৮০০ \times ৬=৪০৮০০$	৬	৪০৮০০/-	
৮	চশমা সরবরাহ	১৪	$৬০০ \times ১৪=৮৪০০$	১৪	৮৪০০/-	
৯	হেয়ারিং এইড	৪	$২৮০০ \times ৪=১১২০০$	৪	১১২০০/-	
১০	ক্র্যাচ	৫	$৮২০ \times ৫=৪১০০$	৫	৪১০০/-	
১১	প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২৫ জন করে মোট ৫০০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ( খাতা, কলম, জ্যামিতি বক্স) বিতরণ	২০	$১৪৫ \times ৫০০$ = ৭২৫০০	২০	৭২৫০০/-	প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ক্রয়
১২	প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২৫ জন করে মোট ৫০০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ ব্যাগ বিতরণ	২০	$৩০০ \times ৫০০$ = ১৫০০০০	২০	১৫০০০০/-	প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ক্রয়
সর্ব মোট=					৮০০০০০/-	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য: প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথ ভাবে কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। কার্যক্রমের যাবতীয় বিষয়ে অফিসের নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয়েছে।

✓ *Signature* ২৭.৩.২২  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
উপজেলা: জয়পুরহাট সদর,  
জেলা: জয়পুরহাট।  
*Signature*



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়  
সোনাতলা, বগুড়া।

[ueosonatolabogra@gmail.com](mailto:ueosonatolabogra@gmail.com)

বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা পরিকল্পনা(ইউপেপ)

উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম- : বগুড়া।  
উপজেলার নাম- : সোনাতলা  
মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা- : ১২৪  
UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয়ের সংখ্যা- : ৩৭টি  
মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ- : ৳ ৮,০০,০০০.০০  
বিবরণ-

ক্র.নং	কার্যাবলী ( ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয়ের সংখ্যা/ ইউনিট(বাস্তব)	প্রাকল্পিত দর ( টাকায়)	বিদ্যালয়ের সংখ্যা/ ইউনিট(বাস্তব)	ব্যয় ( টাকায়)	
১	ক্ষুদ্র মেরামত	৩৭	৭০২০০০.০০	৩৭	৭০২০০০.০০	
২	উপজেলা শিক্ষা অফিস মেরামত	০১	৯৮০০০.০০	০১	৯৮০০০.০০	
মোট=		৩৮	৮,০০,০০০.০০	৩৮	৮,০০,০০০.০০	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ ইউপেপ গাইডলাইন অনুসারে শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
উপজেলাঃ সোনাতলা।  
জেলাঃ বগুড়া।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার কার্যালয়  
সোনাতলা, বগুড়া।

[ueosonatulaboqra@gmail.com](mailto:ueosonatulaboqra@gmail.com)

বিদ্যালয় পর্যায় শিক্ষা পরিকল্পনা(ইউপেপ)  
উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	কার্যকরী (ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পিত দর (টাকায়)	অগ্রগতি	
				ব্যয়(টাকায়)	মন্তব্য
১	উপজেলা শিক্ষা অফিস	শিক্ষা অফিস মেরামত	৯৮০০০.০০	৯৮০০০.০০	
২	হরিখালী সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
৩	শালিখা সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
৪	পাকুল্লা সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
৫	আমলীতলা মডেল সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	
৬	আন্তনিয়াতাইড় সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
৭	বালুয়াহাট সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
৮	জোড়পাছা সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	
৯	শিহিপুর সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
১০	দিগদাইড় সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
১১	হলিদাবগা সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	
১২	দাউসেরপাড়া সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
১৩	চরমোহনপুর সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
১৪	তেকানী চুকাইনগর সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
১৫	পূর্ব তেকানী ইয়াকুবিয়া সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
১৬	উত্তর দিঘলকান্দি সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
১৭	দড়িহাঁসরাজ সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
১৮	বিশ্বনাথপুর সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
১৯	রশিনাবাড়ী সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
২০	মোনারপটল সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	
২১	উত্তর গোসাইবাড়ী সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	
২২	কাতলাহার সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
২৩	মূলবাড়ি কোয়ালিপাড়া সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
২৪	গুড়াভাংগা সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	
২৫	বয়ড়া সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
২৬	মুশারপাড়া সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
২৭	মহেশপাড়া সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
২৮	ভিকনেরপাড়া সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
২৯	নামাজখালী সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	২০০০০.০০	২০০০০.০০	
৩০	মহক্বেতেরপাড়া সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
৩১	পূর্ব ভেশুরপাড়া সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	২০০০০.০০	২০০০০.০০	
৩২	রানীরপাড়া সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	
৩৩	রাধাকান্তপুর সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	২০০০০.০০	২০০০০.০০	
৩৪	চরচকনন্দন সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	২০০০০.০০	২০০০০.০০	
৩৫	দীঘলকান্দি সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	২০০০০.০০	২০০০০.০০	
৩৬	পূর্ব সুজাইতপুর সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
৩৭	নিচিন্তপুর সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	২০০০০.০০	২০০০০.০০	
৩৮	বিশ্বরপাড়া সগ্রাবি	স্কুল মেরামত	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	
সর্বমোট=			৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	

উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
উপজেলাঃ সোনাতলা।  
জেলাঃ বগুড়া।


## উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (UPEP)

উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলা নাম	: রাজশাহী।	
উপজেলার নাম	: গোদাগাড়ী।	
মোট বিদ্যালয় সংখ্যা	: ১৬৫	
ইউপেপ এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় সংখ্যা	: ৫৯	
প্রাপ্ত বরাদ্দ	: ৮০০০০০	
অর্থ বছর	: ২০১৯-২০	
বিবরণ	:	

ক্র. নং	কার্যাবলি (ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাকল্পিত দর (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১	প্রয়োজন ভিত্তিক অনুদান (কক্ষ সজ্জিতকরণ, বুকসেল তৈরি ও বই ক্রয়)	২৬	৫০৭০০০	২৬	৫০৭০০০	
২	প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন (ইনোভেশন, উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও নিরাময় মূলক ব্যবস্থা)	১৫	১৩৫০০০	১৫	১৩৫০০০	
৩	পারফরমেন্স গ্র্যান্ট অনুদান (কর্মদক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ)	১৫	৭৮০০০	১৫	৭৮০০০	
৪	জরুরী পরিস্থিতিতে বিশেষ মঞ্জুরী (শ্রৌণিক তৈরি, টিউবওয়েল মেরামত, উপকরণ ক্রয়)	৩	৬০০০০	৩	৬০০০০	
৫	ইউপেপ প্রণয়ন টিমের ব্যয় (সভা, মূল্যায়ন, সম্মানী)		২০০০০		২০০০০	
সর্বমোট =		৫৯	৮০০০০০.০	৫৯	৮০০০০০.০	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য : ইউপেপ ফান্ডের অর্থ বিদ্যালয়ের হিসাব নথরে প্রেরণ করে যথাযথ ভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

  
12.06.2022

(শায়লা ভাসলিমা নাসরিন)

উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারঃ)

গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

22/06/22



## উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)

### উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম: সিরাজগঞ্জ

উপজেলার নাম: উল্লাপাড়া

মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা: ২৭৮

UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা: ২৭৮

অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০

প্রাপ্ত বরাদ্দ: ১০,০০,০০০.০০

বিবরণ:

ক্রমিক নং	কার্যবিধি (ব্যয়ের খাত)	প্রাক্কলন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাক্কলিত দর (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা / ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
০১	হ্যাড ওয়াশ বেসিন স্থাপন	১১	৩৩০০০.০০	১১	৩৬৩০০০.০০	
০২	সংযোগ সড়ক মেরামত	৫	৩৮০০০.০০	৫	১৯০০০০.০০	
০৩	প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি ও মহড়া প্রদান	১০ ব্যাচ	১০০০০.০০	১০ ব্যাচ	১০০০০০.০০	
০৪	অনলাইন বেইজড প্রশিক্ষণ	২৭৮টি	৫০০.০০	২৭৮টি	১৩৯০০০.০০	
০৫	বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ মাটি ভরাট	১১	৩৩০০০.০০	১১	১২১০০০.০০	
০৬	সুশাসন জনসম্পৃক্ততা ও সচেতনতা	১০ ব্যাচ	৭২০০.০০	১০ ব্যাচ	৭২০০০.০০	
০৭	অন্যান্য (UPEP ডকুমেন্ট প্রণয়ন ও টিমের মিটিং)	-	১৫০০০.০০	-	১৫০০০.০০	
সর্বমোট=					১০,০০,০০০.০০	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।



(মোঃ ছানোয়ার হোসেন)

উপজেলা শিক্ষা অফিসার(চঃদাঃ)

উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়  
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।  
www.eo.bheramara.kushtia.gov.bd



স্মারকনং : ৩৮,০১,৫০১৫,০০১,৩৪,০০১,২২-২০৪

তারিখ: ০৯,০৬,২০২২ খ্রি.

## উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পিরিকল্পনা (ইউপেপ)

উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম : কুষ্টিয়া।

উপজেলার মান : ভেড়ামারা

মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা : ৬০

UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা : ১১ টি বিদ্যালয়।

প্রাপ্ত বরাদ্দ : ৭,০০,০০০/-

বিবরণ :

২০২১-২২

ক্রমিক নং	কার্যাবলি (ব্যয়ের খাত)	প্রাক্কলন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত দর (টাকায়)	বিদ্যালয়ের সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১	শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ (অস্থায়ী)	০১	১,০০,০০০/-	০১	১,০০,০০০/-	
২	পানির পাম্প স্থাপন	০৩	১,৫০,০০০/-	০৩	১,০০,০০০/-	
৩	টয়লেট নির্মাণ	০৩	১,০০,০০০/-	০৩	১,০০,০০০/-	
৪	বেঞ্চ সরবরাহ	০৮টি বিদ্যালয়/ ২৮০টি বেঞ্চ	২,৮০,০০০/-	০৮টি বিদ্যালয়/ ২৮০টি বেঞ্চ	২,৮০,০০০/-	
৫	উপজেলা পর্যায়ে টিমের ব্যয়	-	২০,০০০/-	-	২০,০০০/-	
মোট			৭,০০,০০০/-		৭,০০,০০০/-	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ উপরে উল্লেখিত কার্যাবলী সকলের অবগতির জন্য নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়েছে। সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রাপক,  
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার  
কুষ্টিয়া।

১৩.৬.২২  
২১.৬.২২  
(আহসান আরা)  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।


ইমেল: ueobheramara@gmail.com

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)  
উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম	ঃ	মাগুরা
উপজেলার নাম	ঃ	মাগুরা সদর
মোট বিদ্যালয় সংখ্যা	ঃ	১৮২টি
UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় সংখ্যা	ঃ	১৬টি
প্রাপ্ত বরাদ্দ	ঃ	৮,০০,০০০/ (আট লক্ষ)
অর্থ বছর	ঃ	২০১৯-২০২০
বিতরণ	ঃ	৮,০০,০০০/ (আট লক্ষ)

ক্রমিক নং	কার্যাবলী (ব্যয়ের খাত)	প্রাক্কলন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ইউনিট (বাস্তব)	প্রাক্কলন (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
০১	শহীদ মিনার নির্মাণ	০৫টি	২৫০০০০/-	০৫টি	২৫০০০০/-	
০২	বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট	০৪টি	২০০০০০/-	০৪টি	২০০০০০/-	
০৩	অস্থায়ী টিন সেডের ঘর তৈরী	০১টি	৫০০০০/-	০১টি	৫০০০০/-	
০৪	শ্রেণিকক্ষের টিন পরিবর্তন	০১টি	৫০০০০/-	০১টি	৫০০০০/-	
০৫	বারান্দার গ্রীল তৈরী	০১টি	৫০০০০/-	০১টি	৫০০০০/-	
০৬	হল রুম মেরামত	০১টি	৫০০০০/-	০১টি	৫০০০০/-	
০৭	শ্রেণিকক্ষ মেরামত	০১টি	৫০০০০/-	০১টি	৫০০০০/-	
০৮	বিলিং, স্টীলের তারের বেড়া ও অন্যান্য মেরামত	০২টি	১০০০০০/-	০২টি	১০০০০০/-	
	মোট	১৬টি	৮০০০০০/-	১৬টি	৮০০০০০/-	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য : ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অত্র উপজেলায় ইউপেপ বরাদ্দ ৮০০০০০/- (আট লক্ষ) টাকার কাজ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে।



(মোঃ সাইফুররহমান খান)  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
মাগুরা সদর, মাগুরা।

১৩৩

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)

উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম : খুলনা।

উপজেলার নাম : দাকোপ।

মোট বিদ্যালয় সংখ্যা : ১১৯টি।

ইউপেপ এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা : ২২টি।

প্রাপ্ত বারান্দা : সর্বমোট: ১২১০৯৪২/- টাকা (বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাপ্ত ৯০০০০০/- টাকা প্রশিক্ষণ, মনিটরিং ও অন্যান্য বাবদ ৩১০৯৪২/- টাকা।

অর্থবছর : ২০১৯-২০২০।


বিবরণ :

ক্রমিক	কার্যবিধি (প্যারের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাকল্পন (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাকল্পন(টাকায়)	
১	চালনা বাজার মডেল সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৩৩০০০.০০	০১	৩৩০০০.০০	
২	চালনা কে.পি সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৩৫০০০.০০	০১	৩৫০০০.০০	
৩	চালনা এন.সি.ব্রু-বার্ড সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	২৭০০০.০০	০১	২৭০০০.০০	
৪	মাসুম সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	১৮০০০.০০	০১	১৮০০০.০০	
৫	খলিশা সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	১৮০০০.০০	০১	১৮০০০.০০	
৬	আনন্দনগর সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	১৬০০০.০০	০১	১৬০০০.০০	
৭	শৈলেন্দ্রনাথ সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	২৫০০০.০০	০১	২৫০০০.০০	
৮	প্রাণকুমার সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৮০০০০.০০	০১	৮০০০০.০০	
৯	প্রফুল্ল কুমার সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৩০০০০.০০	০১	৩০০০০.০০	
১০	দুলাপচন্দ্র সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৮০০০০.০০	০১	৫০০০০.০০	
১১	আমতলা বানীশঙ্কর সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৫৩৭৫০.০০	০১	৫৩৭৫০.০০	
১২	গোড়া চাহমারী ফরেন্স্ট সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	২০০০০.০০	০১	২০০০০.০০	
১৩	কামিনীবাসিন্দা সপ্রাধি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৩০০০০.০০	০১	৩০০০০.০০	
		মোট-	৪৬৫৭৫০.০০		৪৩৫৭৫০.০০	



ক্র:নং	কার্যবলি (ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাকল্পন (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাকল্পন(টাকায়)	
১৪	পশ্চিম বানীশাঙ্ক সপ্রাভি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৫০০০০.০০	০১	৫০০০০.০০	
১৫	কালাবণী সুন্দরবন সপ্রাভি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৫০০০০.০০	০১	৫০০০০.০০	
১৬	জে.কে.এন.এ.ডি.এন সপ্রাভি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৫০০০০.০০	০১	৫০০০০.০০	
১৭	ত্রিমোহনী সপ্রাভি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৮০০০০.০০	০১	৫০০০০.০০	
১৮	কালাবণী পতিতচন্দ্র সপ্রাভি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৫০০০০.০০	০১	৫০০০০.০০	
১৯	ঢাংমারী ভোজনখালী সপ্রাভি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৩০০০০.০০	০১	৩০০০০.০০	
২০	সাহেবের আবাদ সপ্রাভি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	২৫০০০.০০	০১	২৫০০০.০০	
২১	কামিনীবাসিয়া রাসখোলা সপ্রাভি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	২৫০০০.০০	০১	২৫০০০.০০	
২২	কালাবণী আদর্শ সপ্রাভি এর উন্নয়ন কাজের ব্যয়।	০১	৫০০০০.০০	০১	৫০০০০.০০	
২৩	কমিটির মিটিং		২০০০০.০০		২০০০০.০০	
২৪	ডিজিটাল আইডি কার্ড		৫৪২৫০.০০		৫৪২৫০.০০	
২৫	প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ		২৬০৯৪২.০০		২৬০৯৪২.০০	
		মোট-	৭৪৫১৯২.০০		৭৪৫১৯২.০০	
		সর্বমোট-	১২১০৯৪২.০০		১২১০৯৪২.০০	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক।

  
 (সিনিয়র প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার)  
 উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
 সায়েদপুর, খুলনা।

প্রাপকঃ

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,  
খুলনা।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা  
উপজেলা তিত্তিক বাস্তবায়ন আঁগতি প্রতিবেদন

জেলাৰ নাম: চুয়াডাঙ্গা

উপজেলাৰ নাম: নামুড়ুছা

মোট বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা: ১১৬

UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা: ৬১ টি

গ্রাণ্ড বরাদ্দ: ৮০০০০০/-

বিবরণ:


ক্রমিক নং	কার্যবালি (ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		আঁগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/ইউনিট( বাস্তব)	প্রাকল্পিত নর (টাকায়)	বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/ইউনিট( বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
	ইউপেপ ওরিয়েটেশন প্রশিক্ষণ	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-	এই অর্থ টিম মেম্বার একা রিসোর্স পারসনগণের সম্বানী, নাজ, নুপূরের খাবার, কোর্স ম্যাটেরিয়াল একা ইউপেপ ম্যানুয়াল একা পরিকল্পনা বই মুদ্রন ও বাঁধাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।
	ম্যানেজিং কমিটির ওরিয়েটেশন প্রশিক্ষণ	১৬	৬০০০০/-	১৬টি	৬০০০০/-	১০০ টি বিদ্যালয়ের নবগঠিত ম্যানেজিং কমিটির ইউ.পি. সদস্যসহ ৪জন করে প্রশিক্ষণে অংশ নয়
	দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম প্রদান	৫০	৫,০০,০০০/-	৫০	৫,০০,০০০/-	প্রতিটি বিদ্যালয় ৫০০/- ব্যয়ে ২০জন করে উপকৃতির সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র শিক্ষার্থীকে বিশেষ পোষাক প্রদান করেছে
	গ্রানিং ওয়াটার সহ পৃথক বেসিন ব্যবস্থা	৫	১,০০,০০০/-	৫	১,০০,০০০/-	২ টি বিদ্যালয়েই ১০ জোড়া করে বেঞ্চ ভেঁবি করেছে
	বেঞ্চ	২	২০,০০০/-	২	২০,০০০/-	
	অতি দরিদ্র শিশুদের জন্য পোষাক ও চেয়ার	১	২০,০০০/-	১	২০,০০০/-	
	অতি দরিদ্র শিশুদের জন্য পোষাক ও বেসিন	১	২০,০০০/-	১	২০,০০০/-	
	সিপিং ফ্যান	১	২০,০০০/-	১	২০,০০০/-	
	মাটি ভরটি	১	২০,০০০/-	১	২০,০০০/-	
	সর্বমোট		৮,০০,০০০/-		৮,০০,০০০/-	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য:

- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে যে ৬১টি বিদ্যালয় SLIP ব্যতিত কোন ধরনের বরাদ্দ পায়নি সেইসব বিদ্যালয়ের "ইউপেপ" থেকে কার্যক্রম অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ৫০ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ১০০০০/- (কথায়: দশহাজার টাকা মাত্র) একে ১১ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০,০০০/- (কথায়: বিশহাজার টাকা মাত্র) প্রদান করা হয়েছে।

২. ইউপেপ কার্যক্রম গ্রহণের পর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিকবৃন্দের উপস্থিতিতে ইউপেপের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. কার্যক্রম নোটিশ বোর্ডে সুপিরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৪. ৫০ টি বিদ্যালয়ে মূল্যতম ১০জন অতি দরিদ্র শিক্ষার্থী দ্বারা প্রায় করে পড়ার উপক্রম হয়েছিল তাদের পোষাক প্রদান করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। বর্তমানে এই দারুত্বহীনা উপজেলার সকল বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য এই বিশেষ পোষাকটি ইউনিক ইউনিফর্মে রূপান্তরিত হয়েছে।
৫. মহামারী চলাকালে অন্যান্য বিভিন্ন বরাদ্দ থেকে ৫৫টি বিদ্যালয়ে রানি, ওয়াটার সহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যে বিদ্যালয়গুলো কোন ধরনের সরকারী বরাদ্দ পায়নি সেই ৬১টি বিদ্যালয়কে তাদের পরিকল্পনায় চাহিদা অনুসারে রানি, ওয়াটার সহ হাত ধোয়ার স্থান নির্মাণ, সিঁচিং, ম্যান ক্রয়, চেয়ার বেঞ্চ তৈরি এবং ১টি বিদ্যালয়কে মাটি ভরাটের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমানে দারুত্বহীনা উপজেলার ১১৬ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েই পাঁচটি স্লোপের জন্য পৃথক হাত ধোয়ার ব্যবস্থা আছে।



উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
উপজেলা: দারুত্বহীনা  
জেলা: চুয়াডাঙ্গা

সহযোগিতা:  
কোডিত দ্বারা রক্ষায় রানি, ওয়াটারসহ বেসিন তৈরিতে ইউপেপের সহায়তা



## উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)

### উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলা নাম ১- যশোর।  
উপজেলার নাম ১- শার্শা।  
মোট বিদ্যালয় সংখ্যা- ১২৫ টি।  
UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় সংখ্যা- ৬০টি।  
প্রাপ্ত বরাদ্দ ১- ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা।

বিবরণ ১-২০১৯-২০২০ অর্থ বছর।

ক্রঃ নং	কার্যাবলি (ব্যয়ের খাত)	প্রাক্কলন		অপগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাক্কলিত দর (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১	শ্রেণিকক্ষ মেরামত, শিশুদের জন্য মিনি পাঠাগার স্থাপন, ফুল বাগানের রেলিং, র‍্যাম সিঁড়ি নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষে জানালা মেরামত, টয়লেটের মেরামত ও সংস্কার, ডেস্ক টেবিল ও চেয়ার তৈরি, টিনের ছাউনি মেরামত, টিনসেত মেরামত ও উপকরণ তৈরি, নতুন কক্ষের মধ্যে ঢালায় ও এক পাশের সেওয়াল প্রাঙ্গার। ছইল চেয়ার বিতরণ, হল রুমের মঞ্চ ও ডেস্ক টেবিল, প্রধান শিক্ষক ও এস,এম,সি ওরিয়েন্টেশন, মিটিং নাস্তা, খাবার, সম্মানী ও আনুষঙ্গিক, শিক্ষা অফিসারের ইনোভেশন/ ফুল বাগান তৈরি।)	৬১	৮,০০,০০০/-	৬১	৮,০০,০০০/-	
	মোট	৬১	৮,০০,০০০/-	৬১	৮,০০,০০০/-	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য ১-

উক্ত কার্যক্রম সততাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং কার্যক্রম উপজেলা শিক্ষা অফিসে নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হয়েছিল।

(মোঃ রাকিবুল ইসলাম)  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
উপজেলাঃ-শার্শা  
জেলাঃ- যশোর।





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়  
মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।

স্মারক নং-৩৮.৪৫.৭২৬৩.০০০.০০.০০০.২৩-২৪৮/১

তাং : ২৭/০৬/২০২২ খ্রি:

বিষয়: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ইউপেপ এর উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে অত্র মোহনগঞ্জ উপজেলার বরাদ্দপ্রাপ্ত ইউপেপ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নবর্ণিত নির্ধারিত ছক মোতাবেক এতদসঙ্গে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সর্বিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

জেলা নাম : নেত্রকোণা।

উপজেলার নাম: মোহনগঞ্জ

মোট বিদ্যালয়: ৮৯ টি

ইউপেপ এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা: ৩৫

প্রাপ্ত বরাদ্দ: ৭০০০০০/- টাকা

বিবরণ :

ক্রমিক নং	কার্যবিধি (ব্যয়ের খাত)	প্রাক্কলন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট(বাস্তব)	প্রাক্কলিত দর(টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ইউনিট(বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
০১	টিউবওয়েল মেরামত	৩৪	৬৮০০০/-	৩৪	৬৮০০০/-	
০২	ছাদ পরিষ্কার	৩৪	১০২০০০/-	৩৪	১০২০০০/-	
০৩	বেঞ্চ মেরামত	৩৪	৬৮০০০/-	৩৪	৬৮০০০/-	
০৪	ফ্লোর মেরামত	৩৪	৩৪০০০০/-	৩৪	৩৪০০০০/-	
০৫	দরজা জানালা মেরামত	৩৪	১০২০০০/-	৩৪	১০২০০০/-	
০৬	প্রশিক্ষণ ও আপ্যায়ন ব্যয়	১	২০০০০/-	১	২০০০০/-	
০৭		মোট	৭০০০০০/-	মোট	৭০০০০০/-	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য: উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ) এর বরাদ্দকৃত ৭০০০০০/- (সাত লক্ষ টাকা মাত্র) সঠিকভাবে শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার  
নেত্রকোণা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নেত্রকোণা।

  
(নিপালা সরকার)

উপজেলা শিক্ষা অফিসার (স-স্বা-)

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)

উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম : কিশোরগঞ্জ

উপজেলার নাম : অষ্টগ্রাম

মোট বিদ্যালয় সংখ্যা : ৮৩টি

UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা : ২০+০১=২১

প্রাপ্ত বরাদ্দ: ৭০০০০০/-

অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

বিবরণ

ক্র:নং	কার্যাবলি (ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য (সম্পন্নতার হার)
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাকল্পিত দর (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
০১	সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে বিভিন্ন কার্যাবলি ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধা পুরস্কার বিতরণ	১৭	৪৮৭০০০/-	১৭	৪৮৭০০০/-	১০০%(ভ্যাট ১০% ও আইটি ৩% চালানে জমাদান পূর্বক নীটপ্রাপ্য ব্যয় করা হয়)
০২	স্যানিটেশন/হ্যান্ড ওয়াশ পয়েন্ট তৈরি	০২	১০৮০০০/-	০২	১০৮০০০/-	১০০% (ভ্যাট ১০% ও আইটি ৩% চালানে জমাদান পূর্বক নীটপ্রাপ্য ব্যয় করা হয়)
০৩	শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার নিমিত্তে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সংযোগ রাস্তা নির্মাণ ও অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ	০২	৮৫০০০/-	০২	৮৫০০০/-	১০০%(ভ্যাট ১০% ও আইটি ৩% চালানে জমাদান পূর্বক নীটপ্রাপ্য ব্যয় করা হয়)
০৪	উপজেলা শিক্ষা অফিসের প্রশাসনিক ব্যয়	০	২০০০০/-	০	২০০০০/-	১০০%(ভ্যাট ১০% ও আইটি ৩% চালানে জমাদান পূর্বক নীটপ্রাপ্য ব্যয় করা হয়)
		মোট	৭০০০০০/-	-	৭০০০০০/-	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য: ইউপেপ কার্যক্রম গ্রহণ শেষে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে নোটিশ জারী করা হয়েছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা সম্পন্ন করা হয়েছে।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়  
অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ



স্মারক নং- উশিঅ/অষ্ট/কিশোর/২০২২/৭৮১


তারিখ: ৩০/০৬/২০২২খ্রি.

বিষয়: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিদ্যালয় পর্যায়ে ইউপেপ এর তথ্য প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র অষ্টগ্রাম উপজেলার পিইডিপি-৪ এর আওতায় ইউপেপ কার্যক্রম ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে তথ্য/প্রতিবেদন প্রেরিত ছক অনুযায়ী মহোদয়ের পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৩ পাতা

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার  
কিশোরগঞ্জ।

  
৩০.০৬.২০২২  
(মোঃ আশরাফুল আলম)  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।

## উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)

### উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম: শেরপুর

উপজেলার নাম: বিনাইগাতী

মোট বিদ্যালয় সংখ্যা: ১০১ টি

ইউপেপ এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় সংখ্যা: ৩৫ টি

বাজেট বরাদ্দ ৮০০০০০/-

অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

বিবরণ:

ক্র: নং	কার্যক্রম (ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট(বাস্তব)	প্রাকল্পন(টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট(বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১	উচ্চ বেঞ্চ তৈরি	৫	৬০০০০/-	৫	৬০০০০/-	
২	নিচু বেঞ্চ তৈরি	৫	৩০০০০/-	৫	৩০০০০/-	
৩	জোড়া বেঞ্চ তৈরি	৪	৭৮০০০/-	৪	৭৮০০০/-	
৪	মাটি ভরাট	২	৩৭১০০/-	২	৩৭১০০/-	
৫	অস্থায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	১	২১০০০/-	১	২১০০০/-	
৬	আলমিরা ক্রয়	২	৪১০০০/-	২	৪১০০০/-	
৭	অস্থায়ী শেড নির্মাণ	১	২৭৫০০/-	১	২৭৫০০/-	
৮	কক্ষ সজ্জিতকরণ	২	১৬৫০০/-	২	১৬৫০০/-	
৯	পানির ড্রাম ক্রয়	১	৮০০০/-	১	৮০০০/-	
১০	শ্রেণিকক্ষ মেঝেমত	২	৩৫১০০/-	২	৩৫১০০/-	
১১	দুর্বল শিক্ষার্থীদের বিশেষ জ্বাল	৪ টি বিদ্যালয়	১২০০০/-	৪ টি বিদ্যালয়	১২০০০/-	
১২	পানির ফিল্টার ক্রয়	৩	১২০০০/-	৩	১২০০০/-	
১৩	ক্রীড়া উপকরণ ক্রয়	৫	৫৬০০/-	৫	৫৬০০/-	
১৪	দরিদ্র শিক্ষার্থীদের খাতা কলম প্রদান	১০০০ জন শিক্ষার্থী	৫৪৪০০/-	১০০০ জন শিক্ষার্থী	৫৪৪০০/-	
১৫	ভবন মেঝেমত	৫	১৩৭৫০০/-	৫	১৩৭৫০০/-	
১৬	দড়জা তৈরি	১	২৭৫০০/-	১	২৭৫০০/-	
১৭	টয়লেট মেঝেমত	১	১৫০০/-	১	১৫০০/-	
১৮	ভবন সংকরণ	৬	১১৭০০০/-	৬	১১৭০০০/-	
১৯	কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান	৮৪ জন শিক্ষার্থী	২৫২০০/-	৮৪ জন শিক্ষার্থী	২৫২০০/-	
২০	মা সমাবেশ	২	৬০০০/-	২	৬০০০/-	
২১	অভিভাবক সমাবেশ	২	৬০০০/-	২	৬০০০/-	
২২	শিক্ষার্থীদের খাতা কলম প্রদান	২	৭৫০০/-	২	৭৫০০/-	
২৩	শিক্ষক ও এস.এম.সি এর সভাপতি দের গরিমো: টিশন	২	৩০৪৬০/-	২	৩০৪৬০/-	
২৪	ছাত্র পরীক্ষা	১	৬০০০/-	১	৬০০০/-	
সর্বমোট					৮০০০০০/-	

বার্ষিক মন্তব্য: উল্লেখ্য যে ইউপেপ কার্যক্রম গ্রহণের সময় সকলের জ্ঞাতার্থে উপজেলা শিক্ষা অফিসের নোটিশ বোর্ডে এই সংক্রান্ত নোটিশ টানানো হয়েছিল এবং ইউপেপ কার্যক্রমটি অত্র উপজেলায় সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

(মো: নূরন নবী)

উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারঃ)  
বিনাইগাতী, শেরপুর।




বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (UPEP)  
উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম : টাঙ্গাইল।  
উপজেলার নাম : নাগরপুর।  
মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা : ১৫৬ টি।  
UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা : ২৫ টি।  
মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ : ৮,০০,০০০.০০ (আট লক্ষ) টাকা মাত্র।  
অর্থ বছর : ২০১৯-২০২০  
বিবরণ : বর্ণিত হক।

ক্র. নং	কার্যবলী (বায়ের খাত)	প্রাক্কলন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১	প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বিদ্যালয় ভিত্তিক অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধান এবং স্কুল মাঠ সংস্কার	১৪ টি	৪,০০,০০০.০০	১৪ টি	৪,০০,০০০.০০	
২	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও ডিকিৎসা সংশ্লিষ্ট আর্থিক অনুদান।	৭ টি	৪০,০০০.০০	৭ টি	৪০,০০০.০০	
৩	প্রধান শিক্ষকগণের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা ও অবহিত করণ সভা	৩ টি	১,৩০,০০০.০০	৩ টি	১,৩০,০০০.০০	
৪	উপজেলা শিক্ষা অফিস কার্যালয়ে কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী, দৈনন্দিন ব্যবহার্য আসবাবপত্র এবং অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	১ টি	২,৩০,০০০.০০	১ টি	২,৩০,০০০.০০	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য: উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকার ৬ নং ধারা মোতাবেক উপজেলা পর্যায়ের টিম কর্তৃক প্রণীত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় ইউপেপ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ সৃষ্টি ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

  
৩০/১০/২০২২  
(আজহার আলী বেগম বাঁধি)  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
উপজেলা: নাগরপুর।  
জেলা: টাঙ্গাইল।

## উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা(ইউপেপ)

### উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলায় নাম : গাজীপুর  
মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা : ১২২(একশত বাইশ) টি

UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত

বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ ৪৯(উনপঞ্চাশ) টি

মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ : ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ টাকা মাত্র)

অর্থবছর : ২০১৯-২০২০

বিবরণ :

ক্রম নং	কার্যক্রম(ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট(বাস্তব)	প্রাকল্পিত দর(টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট(বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১	টয়লেট মেরামত	১০	৩০০০০০	১০	৩০০০০০	
২	হাত ধোয়ার শেড	৫	৫০০০০	৫	৫০০০০	
৩	শিশু বান্ধব আর্ট টেবিল ক্রয়	১০	৫০০০০	১০	৫০০০০	
৪	বাদ্যযন্ত্র ক্রয়	৫	৫০০০০	৫	৫০০০০	
৫	বেঞ্চ মেরামত	৫	১৮০০০	৫	১৮০০০	
৬	ইউপেপ প্রণয়নে সম্পাদিত কার্যক্রম	১	২০০০০	১	২০০০০	
৭	উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি প্রশিক্ষণ আয়োজন	১	২০০০০	১	২০০০০	
৮	উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা উপকরণ মেলা	১	৩০০০০	১	৩০০০০	
৯	উপজেলা শিক্ষা অফিসের ফার্নিচার ক্রয়	১	২৮০০০	১	২৮০০০	
১০	স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ	৫	৭৮০০০	৫	৭৮০০০	
১১	পতাকা বেদী নির্মাণ	৫	১৫৬০০০	৫	১৫৬০০০	
		৪৯	৮০০০০০	৪৯	৮০০০০০	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ইউপেপ পরিকল্পনা ও আয় ব্যয়ের হিসাব উপজেলা শিক্ষা অফিস, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এর নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হয়েছিল।

  
১৩/০৩/২০২০  
রমিতা ইসলাম  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
উপজেলাঃ কালিয়াকৈর  
জেলাঃ গাজীপুর

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)  
উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম	ঃ মানিকগঞ্জ।
উপজেলার নাম	ঃ দৌলতপুর।
মোট বিদ্যালয়	ঃ ১০০টি
ইউপেপ বরাদ্দপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সংখ্যা	ঃ ২৫টি
মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ	ঃ ৫,৯৫,০০০/-
অর্থ বছর	ঃ ২০১৯-২০২০

বিবরণ :

ক্রঃনং	কার্যাদি(ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট(বাস্তব)	প্রাকল্পিত দর (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট(বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১	শহীদ মিনার তৈরী, ব্ল্যাক বোর্ড রংকরণ, টয়ালেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ, ওয়াশব্রেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ, হ্যান্ড সেনিটাইজার, হারপিক, সাবান, ব্রাশ, বালতি, ঝাড়ু, স্যাভলন , ক্লিচিং পাউডার, মাস্ক জুস , বেস্ক মেরামত।	২৫টি	৫,৯৫,০০০/-	২৫টি	৫,৯৫,০০০/-	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য :

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ইউপেপ কার্যক্রম উপজেলা শিক্ষা অফিসের নোটিশ বোর্ডে জনগণের অবগতির জন্য টানানো হয়েছে।

(মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন)  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।



## উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)

### উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম : নারায়ণগঞ্জ।

উপজেলার নাম : বন্দর।

মোট বিদ্যালয় সংখ্যা : ৭৫


UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় সংখ্যা : ২৩

প্রাপ্ত বরাদ্দ : ৭,০০,০০০/- টাকা।

বিবরণ :

ক্র. নং	কার্যবলি (ব্যয়ের খাত)	প্রাক্কলন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ইউনিট (বাস্তব)	প্রাক্কলিত দর (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১.	ওয়াশরুমবিহীন বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত ও সংস্কার	৮টি বিদ্যালয়	৩,২০,০০০	৮টি বিদ্যালয়	৩,২০,০০০	
২.	উপজেলা শিক্ষা অফিসের ০২টি কক্ষ মেরামত ও সংস্কার	০২টি কক্ষ	১,১৫,০০০	০২টি কক্ষ	১,১৫,০০০	
৩.	বিদ্যালয়ের বেঞ্চ মেরামত ও সংস্কার	৫টি বিদ্যালয়	৭০,০০০	৫টি বিদ্যালয়	৭০,০০০	
৪.	শিক্ষা উপকরণ ক্রয়	১০টি বিদ্যালয়	১,০৫,০০০	১০টি বিদ্যালয়	১,০৫,০০০	
৫.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা	১৫৬জন	৭০,০০০	১৫৬জন	৭০,০০০	
৬.	আপ্যায়ন ও আনুষঙ্গিক	-	২০,০০০	-	২০,০০০	
	মোট		৭,০০,০০০		৭,০০,০০০	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য : এই উপজেলার ইউপেপ কার্যক্রম যথাযথ ও সুস্থভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

  
(মোঃ রেজাউল করিম)  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

## উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)

### উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম : রাজবাড়ী

উপজেলার নাম : পাংশা

মোট বিদ্যালয় সংখ্যা : ১২১

UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা : ১২১

অর্থ বছর : ২০১৯-২০২০

প্রাপ্ত বরাদ্দ : ৮,০০,০০০.০০

বিবরণ :

ক্রমিক নং	কার্যাবলি (ব্যয়ের স্বাতন্ত্র্য)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট(বাস্তব)	প্রাকল্পিত দর (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট(বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১	আসবাবপত্র মেরামত ও তৈরি	২০	৪৭২০০০.০০	২০	৪৭২০০০.০০	
২	মাটি ভরাট	৩	১২৮০০০.০০	৩	১২৮০০০.০০	
৩	প্রাকৃতিক সুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি ও মহড়া প্রদান	২	৬০০০০.০০	২	৬০০০০.০০	
৪	লেখার উপকরণ (হোয়াইট বোর্ড)	১২১	৪০০০০.০০	১২১	৪০০০০.০০	
৫	উপজেলা শিক্ষা অফিসের আসবাবপত্র তৈরি ও মেরামত	১	৮০০০০.০০	১	৮০০০০.০০	
৬	অন্যান্য (UPEP ডকুমেন্ট প্রণয়ন ও টিমের মিটিং)	-	২০০০০.০০	-	২০০০০.০০	
				মোট=	৮০০০০০.০০	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য :



২০/১০/২০২২

কে.এম.নজরুল ইসলাম  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার  
পাংশা, রাজবাড়ী।



## বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (ইউপেপ)

### উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম : কুমিল্লা

উপজেলার নাম : চান্দিনা

মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা : ১৩৬

UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা : ৫৬

মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ : ৮০০০০০

অর্থবছর : ২০১৯-২০২২

বিবরণ :

ক্রমিক নং	কার্যাবলি (ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাকল্পন (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামত ও মাটি ভরাটসহ অন্যান্য (প্রতি বিদ্যালয় ২০০০০/-টাকা)	১৪টি বিদ্যালয়	২৮০০০০	১৪টি বিদ্যালয়	২৮০০০০	
২	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামতসহ অন্যান্য (প্রতি বিদ্যালয় ১০০০০/-টাকা)	৪২টি বিদ্যালয়	৪২০০০০	৪২টি বিদ্যালয়	৪২০০০০	
৩	উপজেলায় ইউপেপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত (কম্পিউটার) প্রশিক্ষণ	১দিন	৭০০০০	১দিন	৭০০০০	
৪	উপজেলায় ইউপেপ পরিকল্পনা প্রনয়ণসহ সভার খরচ	১দিন	১০০০০	১দিন	৫০০০	
৫	উপজেলা শিক্ষা অফিস মেরামত	১	২০০০০	১	২৫০০০	
	মোট=		৮০০০০০		৮০০০০০	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্যঃ সার্বিক কার্যাবলি (১) বিদ্যালয়ে গরীব শিক্ষকের লিখার মান উন্নয়নে শিক্ষকের মাঝে বর্ণমালার খাতা, ছবি আঁকার জন্য খাতা, রং পেনসিল, জল রং এবং তুলি সরবরাহ করা। (২) ক্লাস রুমের জন্য প্রয়োজনীয় বোর্ড, হোয়াইট বোর্ড, পুশপিন বোর্ড ইত্যাদি ক্রয় করা। (৩) শিশুদের বিনোদনের জন্য খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয়, যেমন- ক্যারাম, লুচু, দাবা, ক্রিকেট সেট, ফুটবল ক্টিপিং রশি ইত্যাদি। (৪) বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করা, টয়লেট মেরামত করা। (৫) বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে প্রজেক্টর এর জন্য বক্স তৈরি এবং প্রজেক্টরের বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন করনের জন্য বিজ্ঞপ্তি অফিসের নোটিস বোর্ডে টাঙ্গানো হয়েছিল। সেই মোতাবেক নির্বাচিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কমিটির মাধ্যমে সঠিকভাবে ইউপেপ এর কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)

উপজেলা শিক্ষা অফিসার(চান্দিনা)

চান্দিনা, কুমিল্লা।

ফোন-০২৩৩৪৪০৮৭৩৯

ই-মেইল ueochandina@gmail.com

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)  
উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলা: নাম: ফেনী।

উপজেলার নাম: দাগনভূঞা।

মোট বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান সংখ্যা : ১০৩


UIEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা : ৩৫

প্রাপ্ত বরাদ্দ : ৮,০০,০০০/-

অর্থ বছর : ২০১৮-২০১৯

বিবরণ:

ক্রমিক	কার্যাবলি (ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয়ের সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাকল্পন (টাকায়)	বিদ্যালয়ের সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
০১	শ্রেণিকক্ষের চাউনি মেরামত, চেয়ার ক্রয়, ফ্যান ক্রয়	০২	৪০,০০০/-	০২	৪০,০০০/-	
০২	শ্রেণিকক্ষের মেঝে মেরামত, বই ক্রয়, ফ্যান ক্রয়	০২	৪০,০০০/-	০২	৪০,০০০/-	
০৩	পুরা দান ভবন মেরামত, বই ক্রয়, টেবিল ক্রয়	০২	৪০,০০০/-	০২	৪০,০০০/-	
০৪	টয়লেট মেরামত, বই ক্রয়, চেয়ার ক্রয়	০২	৪০,০০০/-	০২	৪০,০০০/-	
০৫	শ্রেণিকক্ষ মেরামত, বই ক্রয়, চেয়ার ক্রয়	০২	৪০,০০০/-	০২	৪০,০০০/-	
০৬	যাত্রাবাড়ের পথ সংস্কার, বই ক্রয়, ফ্যান ক্রয়	০২	৪০,০০০/-	০২	৪০,০০০/-	
০৭	প্যানা শিককের বেতন, বই ক্রয়, টেবিল ক্রয়	০২	৪০,০০০/-	০২	৪০,০০০/-	
০৮	কক্ষ সজ্জিতকরণক, বই ক্রয়, চেয়ার ক্রয়	০২	৪০,০০০/-	০২	৪০,০০০/-	
০৯	টেবিল তৈরি, বই ক্রয়, চেয়ার ক্রয়	০২	৪০,০০০/-	০২	৪০,০০০/-	
১০	ফুলের বাগানের ওয়ার তৈরি, বই ক্রয়, বুক সেলফ ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-	
১১	চেয়ার তৈরি, বই ক্রয়, বুক সেলফ ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-	
১২	ফ্যান ক্রয়, বই ক্রয়, টেবিল ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-	
১৩	দরজা-জালনালা মেরামত, বই ক্রয়, ফ্যান ক্রয়,	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-	
১৪	যাত্রাবাড়ের পথ সংস্কার, বই ক্রয়, ফ্যান ক্রয়, বুক সেলফ ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-	
১৫	পতাকা ডাক তৈরি, বই ক্রয়, চেয়ার ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-	
১৬	পাঠ ওয়াল তৈরি, বুক সেলফ ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-	
১৭	নতুন শ্রেণিকক্ষের জন্য মাটি ভরাট, বই ক্রয় চেয়ার ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-	



মো. ইসকান্দর নূরী  
উপজেলা শিক্ষা কর্মসূচী পরিচালক

১৬	পাঠা শিক্ষকের বেতন, বই ক্রয়, টেবিল ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-
১৭	টেবিল তৈরি, বুক সেলফ ক্রয়,	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-
১৮	দরজা-জানালা মেসামত, বই ক্রয়, ফ্যান ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-
১৯	টেবিল তৈরি, বই ক্রয়, বুক স্পিকার	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-
২০	দরজা তৈরি, বই ক্রয়, স্পিকার ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-
২১	বেগ ক্রয়, বই ক্রয়, স্পিকার ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-
২২	বই ক্রয়, ফ্যান ক্রয়, পিটার ক্রয়	০১	২০,০০০/-	০১	২০,০০০/-
২৩	বার-দার গ্রিল তৈরি, চেয়ার ক্রয়, বই ক্রয়	০২	৪০,০০০/-	০২	৪০,০০০/-
২৪	উপজেলা শিক্ষা কমিটির মত বিনিময় সভার আপ্যায়ন ব্যয়	০১	৫০০০/-	০১	৫০০০/-
২৫	ইউপেপ প্রদান কমিটির সম্মানি	০১	১০০০০/-	০১	১০০০০/-
২৬	অনুমোদিত ব্যয়	০১	২০০০/-	০১	২০০০/-
২৭	সার্ভিস টিমের সম্মানী	০১	৩০০০/-	০১	৩০০০/-
৩০	বেগিন ও পানির লাইন স্থাপন, পানির নিষ্কাশন ব্যবহার সামগ্রি ক্রয় ব্যয়	০১	৭০,০০০/-	০১	৭০,০০০/-
৩১	বেগিন ও পানির লাইন স্থাপন, পানির নিষ্কাশনের মজুরি ব্যয়	০১	১০,০০০/-	০১	১০,০০০/-
মোট =		৩৫	৮,০০,০০০/-	৩৫	৮,০০,০০০/-

কময় : আট লক্ষ টাকা মাত্র।

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য : পরিকল্পনা মোতাবেক ইউপেপের বরাদ্দকৃত = ৮,০০,০০০/- টাকা যথাযথ ভাবে ব্যয় করা হয়েছে। কার্যাবলী সংক্রান্ত তথ্য সঃ গ্রন্থ বিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে কুলানো হয়েছিল।



(মোঃ ইসকান্দার নুরী)

উপজেলা শিক্ষা অফিসার

নাগনভূঞা, ফেনী।

[ueodagon12@gmail.com](mailto:ueodagon12@gmail.com)

মোবাইল-০১৮১৯-৮৫১৯১৩

UPEP

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)

উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলায় নামঃ বরিশাল

উপজেলার নামঃ বাকেরগঞ্জ

মোট বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ ২৮১


UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ ৫৩

প্রাপ্ত বরাদ্দঃ ১০,০০,০০০/-

বিনয়ঃ

ক্র. নং	কার্যাবলি (ব্যয়ের খাত)	প্রাকল্পন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	প্রাকল্পিত দর (টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ ইউনিট (বাস্তব)	ব্যয় (টাকায়)	
১	UPEP Preparation	১	২০০০০	১	২০০০০	
২	আসবাবপত্র/ বেঞ্চ, ছিগ/ট্রাকবোর্ড, দরজা জানালা মেরামত	৩০	৬০০০০০	৩০	৬০০০০০	
৩	প্রশিক্ষণ আয়োজন (নতুন শিক্ষকদের ২দিনের প্রশিক্ষণ)	৪০	৪০০০০	৪০	৪০০০০	
৪	উপকরণ সরবরাহ	২২	৬০০০০	২২	৬০০০০	
৫	খেলাবুলা সামগ্রী	২২	১০০০০	২২	১০০০০	
৬	রিডিং ম্যাটেরিয়ালস সরবরাহ	২২	৩৭০০০	২২	৩৭০০০	
৭	গরীব শিশুদের স্কুল জ্বেস	২২	২০০০০	২২	২০০০০	
৮	প্রতিবন্ধী শিশুদের ডিভাইস (হুইল চেয়ার, চশমা, হেয়ারিং এইড)	৩৫	৯৮০০০	৩৫	৯৮০০০	
৯	মেধাধী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান	৩০	১৫০০০	৩০	১৫০০০	
১০	দিবস উদ্‌যাপন	৮	২০০০০	৮	২০০০০	
১১	বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা টুর্নামেন্ট, মীনা মেলা, জীভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর আয়োজন	৩	৩০০০০	৩	৩০০০০	
১২	ইনোভেশন কর্মসূচি	১	১০০০০	১	১০০০০	
১৩	উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	১	৪০০০০	১	৪০০০০	
	সর্বমোট		১০০০০০০		১০০০০০০	

কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য: উপজেলার চাহিদা অনুযায়ী তাৎক্ষণিক কাজ করার জন্য ইউপেপ একটি চমৎকার মাধ্যম। স্থানীয় সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা দ্রুত সমাধানের জন্য ইউপেপের ওরুলত অপরিসীম। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা জরুরি।



২৬.০৩.২২

(মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম)

উপজেলা শিক্ষা অফিসার

বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।



উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা(ইউপেপ)

উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম : সিলেট।

উপজেলার নাম : জৈন্তাপুর

মোট বিদ্যালয় সংখ্যা : ৭২

UPEP এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা : ৩৭

প্রাপ্ত বরাদ্দ : ৭,০০,০০০/-

অর্থবছর : ২০১৯-২০

বিবরণ :

ক্রমিক নং	কার্যাবলি(ব্যয়ের খাত)	প্রাক্কলন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ইউনিট(বাস্তব)	প্রাক্কলিত ব্যয়(টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ইউনিট(বাস্তব)	ব্যয়(টাকায়)	
১	Need based school activities					
	i) বেঞ্চ ক্রয় - ৪৭ জোড়া	১৪	১৮৮০০০	১৪	১৮৮০০০	
	ii) টেবিল ক্রয় - ৭ টি	৬	২৮০০০	৬	২৮০০০	
	iii) চেয়ার ক্রয় - ৫২ টি	১৭	১০৪০০০	১৭	১০৪০০০	
	iv) স্টীল আলমারি ক্রয় - ১টি	১	১৫০০০	১	১৫০০০	
	v) বুক সেলফ(কাঠের) ক্রয় - ৪ টি	৪	২২০০০	৪	২২০০০	
	vi) রিডিং কর্ণার তৈরী - ২ টি	২	১০০০০	২	১০০০০	
	vii) বিজ্ঞান কর্ণার তৈরী - ৩ টি	৩	১৫০০০	৩	১৫০০০	
	viii) বর্ষা মৌসুমের জন্য নৌকা ভাড়াকরণ	৬	৬০০০০	৬	৬০০০০	
২	Support for low performing school					
	i) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের খাতা কলম প্রদান- ৬০০ সেট	৬	২৪০০০	৬	২৪০০০	
	ii) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম প্রদান-৩৬ সেট	৬	১৮০০০	৬	১৮০০০	
	iii) দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্রাশের ব্যবস্থা	৬	৬০০০০	১	৪২২০	উক্ত লাইনের মন্তব্য নিচে উল্লেখ করা হলো।



ক্রমিক নং	কার্যাবলি(ব্যয়ের খাত)	প্রাক্কলন		অগ্রগতি		মন্তব্য
		বিদ্যালয় সংখ্যা/ইউনিট(বাস্তব)	প্রাক্কলিত ব্যয়(টাকায়)	বিদ্যালয় সংখ্যা/ইউনিট(বাস্তব)	ব্যয়(টাকায়)	
৩	Performance grant gaining school কৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য খরচের নিমিত্তে অনুদান প্রদান	৪	৬৮০০০	৪	৬৮০০০	
৪	উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পূহিত কার্যাবলি। ২ ব্যাচে ৫০ জন গণিত শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।	বিভিন্ন বিদ্যালয়	৬৮০০০	বিভিন্ন বিদ্যালয়	৬৮০০০	
৫	UPEP Plan প্রস্তুতে	----	২০০০০	----	২০০০০	
		মোট=	৭০০০০০	---	৬৪৪২২০	

মন্তব্য : ২ এর (iii) নং কার্যের Low performing এর ৬টি বিদ্যালয়ে দুর্বল শিক্ষার্থীদের বিশেষ ক্লাশের জন্য ১০,০০০/- টাকা করে বরাদ্দ রাখা হয়। এর মধ্যে ১টি স্কুল আংশিক কাজ বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। ১৭/০৩/২০২০ তারিখ হতে করোনা মহামারীর কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ৫টি বিদ্যালয় দুর্বল শিক্ষার্থীদের বিশেষ ক্লাশ পরিচালনা করতে পারেনি। ফলে উক্ত বরাদ্দ সরকারকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। ফেরৎ টাকার পরিমাণ = ৫৫,৭৮০/- টাকা।

সার্বিক মন্তব্য : UPEP এর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

*Signature*

(শাহ মফতাহুজ্জামান)  
উপজেলা শিক্ষা অফিসার(ভারপ্রাপ্ত)  
জৈন্তাপুর, সিলেট।